

CIRCULAR EXTERNA

20192200000807

PRUEBAS SISTEMA FADS TERMINAL DE PASAJEROS T1

PARA: COMUNIDAD AEROPORTUARIA

DE: GERENCIA DE TECNOLOGIA

FECHA: 07 DE JUNIO DE 2019

OPAIN S.A se permite informar que a partir del 10 de Junio de 2019 hasta el 03 de Julio de 2019 se dará inicio a las pruebas para el sistema FADS (Fire Alarm Detection System) en todas las zonas del Aeropuerto Internacional el Dorado Terminal 1, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la matriz causa efecto implementada en las áreas construidas en la ampliación del edificio.

Las respuestas del sistema en la zona donde se realicen las pruebas deberán ser las siguientes:

- Sistema SACS (Sistema de Control de Acceso): Se abrirán las puertas.
- Sistema PAS (Sistema de Sonido): Se activarán los anuncios de evacuación de alarma y pre-alarma.
- Escaleras eléctricas y esteras: Se detendrán las escaleras eléctricas y esteras.
- Ascensores: Se detendrán los ascensores. Para este caso el ascensor bajará al primer piso y se abrirá.
- Notificación del sistema FADS: Se activarán las sirenas/estrobos.
- Aire acondicionado: Se apaga el aire acondicionado y se activas los extractores.
- BHS: Detención parcial del sistema BHS.

Toda la prueba se llevará a cabo de forma controlada y coordinada con las áreas de Mantenimiento, Operaciones, Bomberos, BHS y Tecnología.

Al día siguiente de la prueba se enviará a todas las áreas el reporte detallado de los hallazgos y novedades encontradas. Al finalizar todas las pruebas se enviará el plan de acción correctivo de las novedades encontradas.

Cronograma:

DIA	ZONAS LÓGICAS
LUNES 10	101-102-103-104-105
MARTES 11	106-201-202-203-204
SABADO 15	301-302-303-304-401
DOMINGO 16	402-111-112-208
LUNES 17	210-312-311-310-001
MARTES 18	317-217-220-208-308
MIERCOLES 19	309-318-404-313-211
JUEVES 20	113-316-107-108-109
SABADO 22	110-205-206-207-305
DOMINGO 23	306-307-403-501-314
MARTES 25	315-219-218-114-115
MIERCOLES 26	116-117-118-119-120
JUEVES 27	121-405-406-221-222
MARTES 02	223-224-225-226-209
MIERCOLES 03	Se deja disponible para el caso que falte alguna zona.

Cordialmente,

(Firmado)

FABIAN RAMOS ACOSTA

Gerente de Tecnología

OPAIN S.A.

Proyecto: Dirección de Tecnología – OPAIN S.A.